

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015), шеф Одељења за јавне набавке доноси:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БР. 352-35/2017-IV**

1. **Назив и адреса наручиоца:** Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац.

2. **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа

Опис предмета набавке: радови, пројектовање и изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковац – Фаза II (објекти на линији третмана муља за капацитет ППОВ 86.000 ес)

Ознака из општег речника набавке:

- 45252127-4 – Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода
- 45252122-9 – Уређаји за дигестију муља
- 45252130-8 – Опрема за постројења за канализационе воде
- 71320000-7 - Услуге техничког пројектовања

4. **Првобитна вредност уговора:** 344.521.089,84 динара, **рок за завршетак радова 24 месеци**

5. **Измењена вредност уговора:** 344.521.089,84 динара, **рок за завршетак радова 48 месеци и 8 дана**

6. **Објективни разлози за измену уговора:**

Уговор о пројектовању и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковац – фаза (објекти на линији третмана муља за капацитет ППОВ 86.000 ес) између наручиоца и извођача бр. 352-35/2017-IV закључен је између Града Лесковца и групе понуђача: „SADE Compagnie Generale de Travaux d'Hydraulique“ (SADE CGTH) 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, CS 51450, 75685 Paris Cedex 14, France, преко огранка страног правног лица SADE SERBIA Македонска 30,11000 Београд, као носилац посла и чланова групе „VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Cladirea nr. 14, Iride Business Park, Букурешт, Румунија. Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“ Д.О.О. Шабац, Браће Недића 1, 15000 Шабац и Институт за водопривреду Јерослав Черни А.Д. Јерослава Черног 80 11226 Пиносава-Београд, (у даљем тексту: Група понуђача SADE CGTH огранак SADE SERBIA) дана 15.05.2017.године

Одељењу за јавне набавке упућен је Захтев за измену напред наведеног уговора од стране Јединице за имплементацију пројекта "Изградња ЦППОВ-а града Лесковца бр. 1509/2020-IV од 31.07.2020. године са пратећим прилозима, којим се захтева продужење рока потребног за извршење уговора.

Разматрајући поднети захтев констатовано је да је исти у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015), односно да је могућност продужења рока за извршење услуге предвиђена одредбама модела уговора у конкурсној документацији и одредбама закљученог уговора.

Имајући у виду напред наведено Наручилац је донео одлуку да је захтев основан и као такав прихваћен, тако да се раније уговорени рок за завршетак радова укључујући и пробни рад, који је гласио 24 месеци, мења тако да гласи 48 месеци и 8 дана.

ШЕФ
ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Зоран Новаковић

