

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. ~~907~~ - 404/2020-11
06.05.2020. године
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора
бр. 4340/2017-IV од 11.10.2017. године
по јавној набавци бр. 033-2/17

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**

Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**

Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org.

Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **услуге.**

За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН бр. 033-2/17 – уређење земљишта комасацијом-извођење геодетско-техничких радова у поступку комасације за делове КО Доње Стопање и КО Горње Стопање, назив и ознака из ОРН: 71250000 – архитектонске, техничке и геодетске услуге.

Првобитна вредност уговора: **13.828.030,00** динара **без ПДВ-а**, односно **16.593.636,00** динара **са ПДВ-ом**.

Измењена вредност уговора: **13.828.030,00** динара **без ПДВ-а**, односно **16.593.636,00** динара **са ПДВ-ом**.

Објективни разлози за измену уговора:

Уговором бр. 4340/2017-IV од 11.07.2017. године, Градска управа – Одељење за привреду и пољопривреду као инвеститор спроводи процес комасације – геодетско – техничке радове у КО Доње и Горње Стопање.

Дописом бр. 166/20-04 од 04.05.2020. године примљеним код Одељења за јавне набавке истог дана, Одељење за привреду и пољопривреду се обратило са захтевом за израду Анекса основног уговора, наводећи да се њима као надлежном Одељењу за праћење извршење уговора обратио извођач радова са захтевом за продужење рока реализације геодетско-техничких радова на комасационом премеру и уређењу земљишне територије комасацијом делова КО Горње Стопање и Доње Стопање, град Лесковац, а из разлога да обавезе по основном уговору и касније закључених Анекса уговора не може реализовати због увођења ванредног стања, те да треба изградити анекс уговора за продужење рока за 5 (пет) месеци за реализацију свих радова односно извршење свих активности. У прилогу захтева доставило је копију захтева извођача радова за продужетак рока.

Извођач радова „Урбим“ д.о.о. – Београд, ул. Илије Ђуричића 44/11, 11147 Београд-Чукарица у свом захтеву од 22.04.2020. године упућеног Наручиоцу насловљеног на Град Лесковац, Градоначелник, Комисија за комасацију, тражи продужење рока за коначну реализацију геодетско-техничких радова на комасационом премеру и уређењу земљишне територије комасацијом делова катастарских општина Горње Стопање и Доње Стопање, град Лесковац који се реализују у складу са уговором бр. 4340/2017-IV од 11.10.2017. године (28-3/2017 од 09.10.2017. године) и анексом 1 и 2 уговора и то укупно за 5 месеци од коначно уговореног рока који је дефинисан са

11.05.2020. године, тако да нови рок за реализацију уговорених радова буде 11.10.2020. године.

Разлози који су условили продужетак рока су следећи:

- Кашњење код активности која се односи на израду и усвајања Прегледног плана расподеле земљишта из комасационе масе за око 2 месеца због темељног решавања приговора и сугестија учесника комасације заједно са Комисијом за комасацију,
- Увођење у посед учесника комасације заједно са комисијом за комасацију, трајало је дуже за 2 месеца од предвиђеног динамичким планом јер се учесници комасације нису у већем броју одазвали на први позив, па је Комисија за комасацију одлучила да организује други круг увођења у нови посед који је трајао све до средине фебруара 2020. године,
- Следећи озбиљан разлог који условљава продужетак рока реализације геодетско-техничких радова је увођење ванредног стања које још увек траје у Републици Србији због пандемије вируса COVID-19, због чега као извођачи радова нисмо били у стању да радимо са пуним капацитетом у пословном простору и на терену и постигнемо заостатак у времену рализације активности увођења у посед.

Поред свих ових проблема које прати предметна реализација радова, сви учесници комасације су уведени у посед и већина је обрадила своје нове парцеле, што се види на терену. Преостаје да се оконча елаборат комасације и донесу правоснажна решења о расподели комасационе масе, чиме би комасација у потпуности била завршена.

У вези са претходно наведеним, извођач радова сматра да су разлози оправдани за продужетак рока реализације радова и моли да се прихвати предложени коначни рок реализације предметних радова, све у циљу успешне сарадње у досадашњем периоду.

Одељење за привреду и пољопривреду које испред наручиоца као инвеститор спроводи процес комасације у горе наведеним катастарским општинама, је упутило напред наведени допис бр. 166/20-04 од 04.05.2020. године за израду анекса уговора којим се продужава рока реализације за још 5 месеци.

На основу свега наведеног, наручилац је дозволио продужење рока за коначну реализацију свих радова за 5 месеци односно најкасније до 11.10.2020. године.

Основ за измену уговора је члан 14. и члан 15. основног уговора о пружању услуга – уређења земљишта комасацијом – извођења геодетско – техничких радова код комасационог премера и уређења земљишне територије за комасациона подручја која обухватају делове катастарских општина Д. Стопање и Г. Стопање, град Лесковац (заводни број Наручиоца: 4340/2017-IV од 11.10.2017. године) и извођача радова „Урбим“ д.о.о. – Београд (заводни број Извођача радова: 28-3/2017 од 09.10.2017. године) и конкурсна документација бр. 2316-404/2017-11-033-2/17 од 01.09.2017. године.

Одељење за јавне набавке
Шеф одељења,
Зоран Новаковић
М.П.

