

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Бр. 1425-404/2020-11  
12.06. 2020.год.  
Л Е С К О В А Ц

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Уговора о међусобним односима о заједничком спровођењу поступка јавне набавке за реализацију пројекта „Изградња главног колектора за ЦПОВ Лесковац“ у Лесковцу заведен код Другог наручиоца под бројем 401-119/2017-IV од 28.12.2017, Одлуке о спровођењу јавних набавки од стране више наручилаца бр. 404-23/2018-IV од 16.04.2018.године, обавезујућег мишљења Министарства заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд бр. 404-00-803/2017-05 од 26.05.2020.године, (у даљем тексту: Први наручилац), шеф Одељења за јавна набавке доноси:

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
БР. 010-3/18**

Назив Другог Наручиоца: **Град Лесковац.**  
Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**  
Интернет страница наручиоца: **[www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org).**  
Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда.**

Врста предмета: **Радови.**

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. 010-3/18** – Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на изградњи главног колектора за ЦПОВ града Лесковца, место извршења радова - Град Лесковац, назив и ознака из ОРН: 45231000 – радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова; 7132220 – услуге пројектовања цевовода.

Првобитна вредност уговора: **347.650.000,00** динара **без ПДВ-а**, односно **417.180.000,00** динара **са ПДВ-ом**.

Првобитни рок извођења радова **22** месеца.

Измењена вредност уговора: **347.650.000,00** динара **без ПДВ-а**, односно **417.180.000,00** динара **са ПДВ-ом**.

Измењени рок извођења радова **26** месеца и **25** дана.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од **147** (стотетрдесетседам) календарских дана, почев од наредног дана од дана истека рока који је утврђен основним уговором.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручиоци радова, **Први Наручилац и Други Наручилац** су са изабраном групом понуђача коју чине: Носилац посла „**KOSTAG“ izgradnja i inženjering D.O.O., Beograd** –Novi Beograd са седиштем у Новом Београду, Србија, Булевар Зорана

Ћинђића бр.115, 11070 Нови Београд, МБр 21153877, ПИБ 109277716 кога заступа Миран Жгајнер (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе „KOSTAK“, **komunalno in gradbeno podjetje d.d. Leskovaška cesta 2a 8270 Krško, Slovenija**, МБр 5156572000, РИБ SI 82719241, Члан групе, **Privredno društvo za projektovanje inženjering i izvođenje radova KOLUBARA DOO MIONICA**, др Љубивоја Михајловића 30, 14242 Мионица, Србија МБр 06657737, Члан групе, ПИБ 101391958, „WETRICOM“ **preduzeće za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd (Novi Beograd)**, др Ивана Рибара 87, 11070 Нови Београд, Србија, МБр 06034209, ПИБ 101670375, Члан групе, **Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering „EKO-VODO PROJEK“ T d.o.o. Beograd** ул. Ђорђа Станојевића 11/19, 11070 Нови Београд, МБр 17353721, ПИБ 100836288, Члан групе, „GEA“ **preduzeće za projektovanje i inženjering d.o.o. Pančevo**, ул. Војводе Радомира Путника 12, 26000 Панчево, МБр 08193304, ПИБ 101056868, члан групе, „GEOPLAN-SREM“ **društvo sa ograničenom odgovornošću za geodeziju i inženjering, Sremska Mitrovica**, ул. Краља Петра I бр.5, 22000 Сремска Митровица, МБр 08406600, ПИБ 103847947, Члан групе, **Društvo za projektovanje i inženjering „ŠIDPROJEKT“ doo** Ул. Кнеза Милоша 2, 22240 Шид, МБр 08144486, ПИБ 100928060, Члан групе, дана 20.06.2018. године у Београду закључили **Уговор о изради пројектно-техничке документације и извођењу радова на изградњи главног колектора за ЦППОВ града Лесковца**, бр. 352-33/2018-IV од 28.05.2018. године (заводни број Другог Наручиоца), односно бр. 401-00-803/2018-2017-05 од 01.06.2018. године (заводни број Првог Наручиоца), односно бр. 310-219-033 од 07.06.2018. године (заводни број Извођача радова).

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођењем предметних радова. Наиме, извођач радова „Коста“ д.о.о. се захтевом бр. 212-219-017 од 18.05.2020. године обратио Министарству заштите животне средине као Првом наручиоцу са захтевом за продужењем рока за извођење предметних радова. Као разлоге за продужење рока навео је да је одмах након увођења у посао настао проблем истицања локацијских услова и потребне процедуре за исходовање нових локацијских услова која захтева веома дуг период њиховог издавања, да су у вези са тим, у веома кратком року израдили пројекат за грађевинску дозволу на основу којег је Град Лесковац издао Решење о грађевинској дозволи, затим, имајући у виду и процедуру одобравања ПЗИ од стране техничке контроле, епидемиолошку ситуацију везано за Корона вирус COVID-19, затим, нерешене парцеле за отворе шахти, као и у више наврата обустављања радова због чињеница које нису изазване њиховом кривицом.

У вези са наведеним захтевом Извођача радова за продужењем рока за извођење радова и разматрајући мишљење вршиоца услуге стручног надзора о поднетом захтеву извођача радова број 48 од 24.05.2020. године, да је за комплетан завршетак свих радова потребно још додатних 4 до 5 месеци, а у складу са чланом 4. став 2. алинеја 5. Уговора о међусобним односима у заједничком спровођењу поступка јавне набавке за реализацију пројекта „Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац“ у Лесковцу број 401-00-803/2017-05 од 28.12.2017. године, чланом 5. став 2. алинеја 6. Одлуке о спровођењу поступка јавних набавки од стране више наручилаца од 16.04.2018. године и у складу са чланом 6. став 5. Уговора о изради пројектно-техничке документације и извођења радова на изградњи главног колектора за ЦППОВ града Лесковца број 401-00-803/2017-05 од 01.06.2018. године, Министарство заштите животне средине као Први Наручилац својом Одлуком у форми обавезујућег мишљења бр. 401-00-803/2017-05 одобрава додатни рок за извођење радова у укупном трајању од 147 календарских дана од истека рока основног уговора.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 1314-404/2018-11 од 23.04.2018. године, поглавље 6. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка

6.25. Измене током трајања уговора о јавној набавци, на страни 22. конкурсне документације, као и члан 6. став 5. Уговора о изради пројектно-техничке документације и извођења радова на изградњи главног колектора за ЦППОВ града Лесковца, бр. 352-33/2018-IV од 28.05.2018. године (заводни број Другог наручиоца), односно бр. 401-00-803/2018-2017-05 од 01.06.2018. године (заводни број Првог наручиоца), односно бр. 310-219-033 од 07.06.2018. године (заводни број Извођача радова) којим је предвиђена могућност за продужење рока и измена уговора.

ШЕФ  
ОДЕЉЕНА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Зоран Новаковић

