

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Број 413 -404/2020-11 МВ 117-2/18
28.02. 2020. године
Л е с к о в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шеф Одељења за јавне набавке доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац.

Врста наручиоца: Градска - општинска управа.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергетског прегледа и енергетске услуге.

Опис предмета јавне набавке: набавка услуга координатора за безбедност у фази извођења радова – надзор над применом БЗР мера на градилишту и енергетској санацији објекта зграде опште болнице Лесковац

Ознака из општег рачника набавке:

71317200 – услуге у области здравства и безбедности, 71317210 – саветодавне услуге у области здравства и безбедности

Првобитна вредност уговора: 270.000,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 303.750,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора:

Град Лесковац и Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије закључили су уговор бр. 1923/2018-IV од 10.07.2018. године (деловодни број града Лесковца), о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и града у реализацији пројекта санације објекта опште болнице у Лесковцу, те да је сагласно члану 4. став 1. тачка 9. тог уговора, град Лесковац дужан да одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова.

У складу са тим, Наручилац је дана 30.11.2018. године, закључио Уговор о пружању услуге – набавка услуга координатора за безбедност у фази извођења радова – надзор над применом БЗР мера на градилишту и енергетској санацији објекта зграде опште болнице Лесковац, бр. 2857-404/2018-11 МВ 117-2/18, са изабраним понуђачем SAFETY ENGINEERING, Јована Ристића 32, 18000 Ниш а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

Град Лесковац и носилац посла: Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево, ПИБ 100068813 са члановима групе: „Југоградња“ д.о.о. Београд, ул. др Велизара Косановића бр. 22, 11000

Београд, ПИБ 100015945, „Елкомс“ д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар бр. 144/303а, 11000 Београд, ПИБ 100013399, „West – Gradnja“ д.о.о. Шабац, ул. Маршала Тита 66, Мишар, 15000 Шабац, ПИБ 107689045, и Привредно друштво „DHC inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд, ПИБ 110031812, закључили су уговор бр. 3061/2018-IV од 22.10.2018. године (деловодни број града Лесковца) о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице у Лесковцу, у коме је чланом 21. став 3. дефинисано да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а који се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Током извођења уговорених радова, по уговору о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице Лесковац бр. 3061/2018-IV дана 22.10.2018. године (деловодни број града Лесковца), појавила се потреба за продужењем рока за извођењем предметних радова. Наиме, Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, које је надлежно за праћење извршења напред наведеног уговора, доставило је допис бр. 1962/19-05 од 04.12.2019. године, који је примљен од стране Одељења за јавне набавке дана 04.12.2019. године и заведен под бројем 3039/404, а којим се захтева продужење првобитног рока извођења радова од 360 календарских дана, и да је исто сагласно да се тај рок продужи за 45 календарских дана, те да би нови односно измењени рок извођења радова био 405 календарских дана. У прилогу наведеног дописа достављени су: Захтев изабраног понуђача односно извођача радова од 25.11.2019. године за продужењем рока за извођење радова, Мишљење Надзорног органа бр. 1946/19-05 од 03.12.2019. године који уважава разлоге извођача везано за временске услове, као и да истиче постојање потребе да се радови изведу и заврше квалитетно и у складу са технолошким захтевима и стандардима грађевинске струке, и којим се дозвољава продужење рока за 45 календарских дана, као и сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије кроз Извештај бр. 206-011-2019 од 29.11.2019. године, да се извођачу радова омогући продужење рока за извођење радова. На основу напред наведеног, закључен је Анекс уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице у Лесковцу бр. 3206/2019-IV од 12.12.2019. године, између града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац, ПИБ 100545518 и носиоца посла: Грађевинско привредно друштво „KEJ“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево, ПИБ 100068813 са члановима групе: „Југоградња“ д.о.о. Београд, ул. др Велизара

Косановића бр. 22, 11000 Београд, ПИБ 100015945, „Елкомс“ д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар бр. 144/303а, 11000 Београд, ПИБ 100013399, „West – Gradnja“ д.о.о. Шабац, ул. Маршала Тита бб, Мишар, 15000 Шабац, ПИБ 107689045, и Привредно друштво „DHC inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд, ПИБ 110031812, те да је тим Анексом Наручилац дозволио продужење рока за 45 дана тј. у коме се чланом 2. мења члан 5. став 1. Основног Уговора тако што се рок за извођење радова са 360 календарских дана продужава на 405 календарских дана.

С тим у вези, Одељење за друштвене делатности и локални развој упутило је захтев бр. 336/2020-05 дана 26.02.2020. године за израду Анекса уговора о пружању услуге – набавка услуга координатора за безбедност у фази извођења радова – надзор над применом БЗР мера на градилишту и енергетској санацији објекта зграде опште болнице Лесковац, бр. 2857-404/2018-11 МВ 117-2/18, са изабраним понуђачем SAFETY ENGINEERING, Јована Ристића 32, 18000 Ниш, да се продужи рок извршења услуге координатора за 45 календарских дана, с обзиром да је Анексом уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице у Лесковцу бр. 3206/2019-IV од 12.12.2019. године, дефинисан нови рок за извођење радова од 405 календарских дана, и на основу тога да нова укупна уговорена вредност услуге координатора износи 303.750,00 динара.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 2756-404/2018-11 МВ 117-2/18 од 08.11.2018. године, поглавље VII. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 19. Измене током трајања уговора о јавној набавци услуге - набавка услуга координатора за безбедност у фази извођења радова – надзор над применом БЗР мера на градилишту и енергетској санацији објекта зграде опште болнице Лесковац, на страни 39., као и члан 8. Уговора о пружању услуге - набавка услуга координатора за безбедност у фази извођења радова – надзор над применом БЗР мера на градилишту и енергетској санацији објекта зграде опште болнице Лесковац, да ће у случају продужења рока извођача радова бити продужен и рок извршења услуге координатора за исти период.

ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Зоран Новаковић

